

SUBSISTEMA: Calvos

Nº PONTOS AMOSTRAGEM: 2

PARÂMETROS	Unidades	Análises efectuadas	Valor mínimo	Valor máximo	VP	> VP
<b>Parâmetros Controlo de Rotina 1 (CR1)</b>						
Bactérias Coliformes	UFC/100ml	2	0	0	0	0
Cloro livre	mg/l	2	0,37	0,50	-	0
Escherichia coli (E. coli)	Nº/100ml	2	0	0	0	0
<b>Parâmetros Controlo de Rotina 2 (CR2)</b>						
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	1	<0,10	<0,10	0,50	0
Cheiro, a 25°C	taxa dil.	1	0	0	3	0
Condutividade	uS/cm 20°C	2	88	97	2500	0
Cor	mg/l PT-Co	1	<5,0	<5,0	20	0
Germes aeróbios a 22°C	N/ml 22°C	1	5	5	100	0
Germes aeróbios a 37°C	N/ml 37°C	1	0	0	10	0
Manganésio	ug/Mn	1	<10	<10	50	0
Nitratos	mg/L NO3	1	12	12	50	0
Nitritos	mg/L NO2	1	<0,01	<0,01	0,5	0
pH	unid. pH	2	6,0	7,4	6,5 / 9,0	1
Sabor	Tax. Dil.	1	0	0	3	0
Sulfatos	mg/l HCO3	1	1,5	1,5	250	0
Turvação	NTU	1	<0,40	<0,40	4	0
<b>Parâmetros Controlo de Inspeção (CI)</b>						
Cloretos	mg/l CI	1	14	14	250	0
Clostridium perfringens	UFC/100ml	1	0	0	0	0
Fluoretos	mg/L F	1	<0,10	<0,10	1,5	0
Oxidabilidade	mg/L	1	0,44	0,44	5	0
Sódio	mg/l	1	13	13	200	0

Observações:

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água fornecida pela VIMAGUA está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro.

Zona de Abastecimento:

Calvos-Lapinha

Calvos-Zona Baixa

Grupo de Plano:

Planos IRAR